



MUNICIPIO: 047 JUNGAPERO
ESTADO: 16 MICHOACAN

RELACION DE OBRAS Y/O ACCIONES A EJECUTAR 2021
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SEMA 2021 FONDO III FONDO IV Y F.G.P.

Trimestre: Tercero del 01 de Abril al 31 de Agosto del 2021

Jungapeo Michoacan: 27 de Agosto 2021

2018 - 2021



No. PROYECTO	FOFO DE PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION	MODALIDAD DE EJECUCION	NUMERO DE BENEFICIARIOS		METAS		ESTRUCTURA FINANCIERA PROGRAMADA							FECHA DE INICIO Y TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	Ejercicio	EMPRESA CONTRATISTA		
					CANT.	UNIDAD	CANT.	UNIDAD	MONTIO TOTAL	FISMA	FORTEADIN	F.G.M.L.P.	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS							
1		Rehabilitación de camino Rural Tramo "Huangapio"	Huangapio	Adm. Directa	1075	HAB.	5.00	km	100,000.00	100,000.00								17 De Mayo 2021/18 De Junio De 2021	100	100,000.00		
2		Rehabilitación de camino Rural tramo "Puerto Itzapala-Mesa del Campo"	Mesa del Campo	Adm. Directa	231	HAB.	6.00	km	90,000.00	90,000.00								28 De Julio 2021/31 De Agosto De 2021	100	90,000.00		
3		Rehabilitación de camino Rural Tramo, Desvación Arrenal - Carrizal	Carrizal	Adm. Directa	373	HAB.	0.465	km	0.00	0.00										0.00		José Arturo Cuevas Soto
4		Rehabilitación de camino Tramo, entronque gasarima-cuchilla	Barrio	Adm. Directa	235	HAB.	10.00	km	149,976.55	149,976.55								22 De Febrero 2021/20 De Marzo De 2021	100	149,976.55		
5		Rehabilitación de camino rural tramo puerto-La Mina	Puerto Itzapala	Adm. Directa	243	HAB.	5.30	km	150,000.00	150,000.00								19 De Mayo 2021/31 De Agosto De 2021	100	150,000.00		
6		Rehabilitación de camino Rural tramo "La Vega Tepenhuaj"	Las Animas	Adm. Directa	550	HAB.	5.88	km	115,200.00	115,200.00								18 De Abril 2021/15 De Junio De 2021	100	115,200.00		
7		Rehabilitación de camino Rural tramo cuatro opo-arrenal, suetas	Arrenal	Adm. Directa	81	HAB.	2.14	km	95,600.01	95,600.01								22 De Marzo 2021/16 De Abril De 2021	100	95,600.01		
8		Rehabilitación de camino Rural tramo Tenencia Lázaro Cárdenas	Lázaro Cárdenas	Adm. Directa	1985	HAB.	5.00	km	120,600.00	120,600.00								01 De Febrero 2021/12 De Marzo De 2021	100	120,600.00		
9		Rehabilitación de camino Rural tramo "Cerro del Muerto"	Cerro del Muerto	Adm. Directa	952	HAB.	3.57	km	115,200.00	115,200.00								17 De Febrero 2021/20 De Junio De 2021	100	115,200.00		
10		Rehabilitación de camino Rural Tramo "El Manguo"	El Manguo	Adm. Directa	671	HAB.	2.14	km	100,000.00	100,000.00								01 De Junio 2021/13 De Agosto De 2021	100	100,000.00		
11		Rehabilitación de camino Rural Tramo "Agua Salud"	Agua Salud	Adm. Directa	652	HAB.	3.57	km	130,000.00	130,000.00								19 De Julio 2021/13 De Agosto De 2021	100	130,000.00		
12		Rehabilitación de camino Rural tramo "La Florida"	La Florida	Adm. Directa	741	HAB.	2.50	km	74,999.97	74,999.97								16 De Marzo 2021/31 De Junio De 2021	100	74,999.97		
13		Rehabilitación de camino Rural tramo "La Mora"	La Mora	Adm. Directa	846	HAB.	2.50	km	74,999.60	74,999.60								22 De Marzo 2021/15 De Junio De 2021	100	74,999.60		
14		Rehabilitación de camino Rural tramo "La Soledad"	La Soledad	Adm. Directa	820	HAB.	0.55	km	0.00	0.00										0.00		
15		Rehabilitación de camino Rural Tramo "Pucuro"	Pucuro	Adm. Directa	415	HAB.	1.00	obra	20,000.00	20,000.00								01 De Julio 2021/31 De Agosto De 2021	100	20,000.00		
16		Rehabilitación de camino Rural tramo "La Troja"	La Troja	Adm. Directa	563	HAB.	1.50	km	17,498.28	17,498.28								15 De Junio 2021/31 De Agosto De 2021	100	17,498.28		
17		Rehabilitación de Escuela primaria "El Carrizal"	El Carrizal	Adm. Directa	53	Alumno	177.49	m ²	25,979.87	25,979.87								21 De Junio 2021/13 De Julio De 2021	100	25,979.87		
18		Rehabilitación de Escuela Primaria "Coporo"	Coporo	Adm. Directa	16	Alumno	1.00	obra	0.00	0.00										0.00		
19		Pavimentación de calles SIN con concreto hidráulico "Agua Salud"	Agua Salud	Adm. Directa	20	Alumnos	1.00	obra	0.00	0.00										0.00		

OK



MUNICIPIO: 047 JUNGAPERO
ESTADO: 16 MICHOACÁN

RELACION DE OBRAS Y/O ACCIONES A EJECUTAR 2021
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO XXXIII FONDO III FONDO IV Y F.G.P

Trimestre: Tercero del 01 de Abril al 31 de Agosto del 2021

Jungapeo Michoacán: 27 de Agosto 2021

2018 - 2021

No. DE PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS		METAS		ESTRUCTURA FINANCIERA PROGRAMADA							FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	Ejercicio	EMPRESA CONTRATISTA
				CANT.	UNIDAD	CANT.	UNIDAD	MONTO TOTAL	FSM	FONTOAMUN	FONTOALP	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS					
43	Rehabilitación de Escuela Primaria Los Sals (CONARE)	Los Sals	Adm. Directa	290	Hab.	1.00	Obra	0.00	0.00								0.00		
44	Rehabilitación del Camino Rural Tramo "El Mezquite"	El Mezquite	Adm. Directa	75	persona	1.00	obra	125,000.00	125,000.00								125,000.00		
45	Construcción de Puente Alcantarilla "La Mina"	Coporo	Adm. Directa	40	m ²	1.00	obra	0.00	0.00								0.00		
46	Pavimentación de calles con concreto hidráulico "Calle Fuente de Coporo"	Jungapeo de Indier	Adm. Directa	5073	HAB	473.22	m ²	622,072.47	622,072.47								622,072.47		
47	Rehabilitación del camino Entonque huanguillo - Mora km. 0+000 al km. 11+750	Huanguillo	Adm. Directa	1075	HAB	0.72	km	362,000.03	362,000.03								362,000.03		
48	Pavimentación de calle 1/4 con concreto hidráulico colonia Los Pampas, La Soledad.	La Soledad	Adm. Directa	830	HAB	95.00	m ²	0.00	0.00								0.00		
49	Rehabilitación del sistema de drenaje y alcantarillado	Ternuda Lázaro Cardenas	Adm. Directa	1965	HAB	1.00	sistema	139,609.32	139,609.32								139,609.32		
50	Construcción de aula -sal en preescolar Gabriela Mistral Cueva 160M2385 de la localidad de la Mora	La Mora	comunidad/AD	846	HAB.	74.88	m ²	490,000.00	490,000.00								490,000.00	Corporativo comercializado de Michoacán S.A DE C.V	
51	Tejado en arco de Impartición Física Esc. Primaria del Espinal	El Espinal	Adm. Directa	110	480.00	m ²	m ²	690,000.00	690,000.00								690,000.00	GCCT GRUPO CONSTRUCCION S.A DE C.V	
52	Rehabilitación de el Calle La Vega	La Vega	Adm. Directa	11	Alumnos	1.00	obra	0.00	0.00								0.00		
53	Tejado en arco de Impartición Física en Escuela Primaria del Barro "Construcción de 1837 Cava 160M97774"	El Barro	Adm. Directa	60	Alumnos	497.65	m ²	449,793.00	449,793.00								449,793.00		
54	Mejoramiento En Escuela Primaria de la Mora "Escuela López Rayón Cava 160M98785"	La Mora	Adm. Directa	180	Alumnos	1.00	obra	0.00	0.00								0.00		
55	Pavimentación de calle 1/4 con concreto hidráulico El Aleman	Jungapeo de Indier	Adm. Directa	5073	personas	1359.43	m ²	253,275.26	253,275.26								253,275.26		
56	Pavimentación de calle con concreto hidráulico la colonia	Colonia	Adm. Directa	302	personas	823.81	m ²	293,753.97	293,753.97								293,753.97		
57	Construcción de Muro Perimetral en escuela primaria "Huanguillo"	Huanguillo	Adm. Directa	1075	personas	81.10	mL	340,500.39	340,500.39								340,500.39		
58	Rehabilitación de Calles, Prologación Benito Juárez	Jungapeo de Indier	Adm. Directa	5073	HAB.	352.77	m ²	199,818.76	199,818.76								199,818.76		
59	Tejado en salón de Usos Múltiples en la colonia San Pedro	Puerto Itzapo	Adm. Directa	243	HAB.	1.00	obra	100,000.00	100,000.00								100,000.00		
60	Rehabilitación de camino Rural tramo, puente Itzapo las Escobas-concreta	Puerto Itzapo	Adm. Directa	243	HAB.	1.00	obra	0.00	0.00								0.00		
61	Rehabilitación de Drenaje y Alcantarillado Av. Miguel Hidalgo "La Ganta"	La Ganta	Adm. Directa	867	HAB.	1.00	obra	42,128.03	42,128.03								42,128.03		
62	Pavimentación de Calle con concreto hidráulico calle 1/4 Piedras de Lumbre.	Piedras de Lumbre	Adm. Directa	250	HAB.	1115.53	m ²	367,158.94	367,158.94								367,158.94		
63	Pavimentación con concreto hidráulico de calle 1/4 en el Tepetlaje.	Atonas	Adm. Directa	550	HAB.	1.00	obra	0.00	0.00								0.00		
64	Construcción del Sistema de Drenaje y Alcantarillado "Pacuaro"	Pacuaro	Adm. Directa	415	HAB.	1.00	obra	9,658.06	9,658.06								9,658.06		



MUNICIPIO: 047 JUNGAPERO
ESTADO: 16 MICHOACAN

RELACION DE OBRAS Y/O ACCIONES A EJECUTAR 2021
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL


PLANO XXIII FONDO III FONDO IV Y F.G.P

Trimestre: Tercero del 01 de Abril al 31 de Agosto del 2021

Jungapeo Michoacán: 27 de Agosto 2021

2018 - 2021

No PROYECTO	FOLIO DE PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION	MODALIDAD DE EJECUCION	NÚMERO DE BENEFICIARIOS		METROS		MONTIO TOTAL	FISMA	ESTRUCTURA FINANCIERA PROGRAMADA					FECHA DE INICIO Y TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	Especio	EMPRESA CONTRATISTA		
					CANT.	UNIDAD	CANT.	UNIDAD			FEDERAL	ESTATAL	PARTICULAR / OTROS	CONTRATADO	PERSONAS						km	m2
91		Proteccion de calle 5ta Colonia Los Cochinos con concreto Hidraulico	Lizaso (carpinas)	Adm Directa	1965	Hab	1.00	obra	0.00	0.00						100	01/05/2021	AL	130,050.00			
92		Rehabilitacion de linea de conduccion de Agua Potable para la Comunidad de Agua Salada	Agua Salada	Adm Directa	652	Hab	3020.00	mL	130,050.00	130,050.00						100	30/05/2021	AL	101,576.35			
93		Construccion de saldn de Usos Múltiples en la localidad del Chian.	Efrenan	Adm Directa	113	Hab	118.19	M2	101,576.35	101,576.35						100	30/05/2021	AL	118,624.11			
94		Pavimentacion de Calle con concreto Hidraulico calle el Chian de la Tenencia Lizaso Cardenas.	Lizaso Cardenas	Adm Directa	1965	Hab	463.73	M2	118,624.11	118,624.11						100	31/08/2021	AL	37,448.02			
95		Rehabilitacion de Puente Alcanarilla Ubicada en la localidad de la Mora	La Mora	Adm Directa	846	Hab	7.00	mL	37,448.02	37,448.02						100	01/08/2021	AL	50,000.00			
96		Construccion de saldn de Usos Múltiples en la localidad de Pueblo Viejo.	Pueblo Viejo	Adm Directa	311	personas	108.94	m2	50,000.00		50,000.00					100	02/08/2021	AL	894,729.62	JOVANY ORZABA OROZCO		
97		Mantenimiento del Camino de Av. Huanguilco los alumbres del km. 0+000 al 2+000	Huanguilco	Contratado	952	Hab	km	2.00	894,729.62	894,729.62						100	02/08/2021	AL	60,000.00			
98		Construccion de sanitarios en el paradero "Las Escobas"	Las Escobas	Adm Directa	799	Hab	5.12	m2	60,000.00		60,000.00					100	02/08/2021	AL	190,000.06			
99		Mantenimiento del Camino CRT+ Caliente del km. 0+000 al 1+500	Huanguilco	Adm Directa	5073	Hab	1.00	obra	190,000.08		190,000.08					100	02/08/2021	AL				
3% DE GASTOS INDIRECTOS																						
2% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
TOTAL										362,290,238.52	271,567,734.66	715,275.86	0.00	590,068.00							21,460,363.51	
51% TOTAL ENERO-AGOSTO											206,930.00	715,275.86										
5 MILLAR											32,724.66											
TOTAL											207,654.66	715,275.86										



Dr. José Luis Rodríguez
Presidente Municipal



CP. Lina...



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JUNGAPERO, MICH. 2018



C. Virgilio Palomero Blas
Contralor Municipal



Lorena Guzmán Paniagua
Síndico Municipal

