

**RELACION DE OBRAS Y/O ACCIONES A EJECUTAR 2020**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
 RAMO XXXIII FONDO III, FONDO IV Y F.G.P.



MUNICIPIO: 047 JUNGAPERO  
 ESTADO: 16 MICHOACAN

Cuarto: Tercero de 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020

Jungapeo Michoacan 26 de Enero del 2021

2018 - 2021

No.	FOLIO DE PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	MODALIDAD DE DECUCCIÓN	NUMERO DE BENEFICIARIOS		METAS		ESTRUCTURA FINANCIERA PROGRAMADA							FECHA DE INICIO Y TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	Ejercido	EMPRESA CONTRATISTA		
					CANT.	UNIDAD	CANT.	UNIDAD	MONTO TOTAL	FISM	FORTAMUN	F.GRALP.	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS							
3		Rehabilitación de camino Rural Tramo "Huangüitío"	Huangüitío	Adm. Directa	1075	Hab.	5.00	km	200,000.00	200,000.00								14 De Sep. 2020/18 De Dic. De 2020	100	100	200,000.00	
7		Rehabilitación de camino Rural tramo "Puerto Itzapo-Mesa del Campo"	Mesa del Campo	Adm. Directa	231	Hab.	6.00	km.	88,740.00	88,740.00								26 De Febrero 2020/11 De Marzo De 2020	100	100	88,740.00	
9		Rehabilitación de camino Rural Tramo, Guasimas	Carrizal	Adm. Directa	373	Hab.	0.60	km	613,566.07	613,566.07								01 De Enero 2020/31 De Diciembre De 2020	100	100	613,566.07	
4		Rehabilitación de camino Tramo, entronque guasimas-cuchillas	Barro	contrato/AD	235	Hab.	10.00	km.	150,000.00	150,000.00								11 De Marzo 2020/03 De Abril De 2020	100	100	150,000.00	JOVANY ORIZABA OROZCO
5		Rehabilitación de camino rural tramo puerto-La Mina.	Puerto Itzapo	Adm. Directa	243	Hab.	5.30	km	147,900.00	147,900.00								12 De Marzo 2020/02 De Abril De 2020	100	100	147,900.00	
6		Rehabilitación de camino Rural tramo "La Vega-Tepehuaje"	Las Anonas	Adm. Directa	550	Hab.	5.88	km.	190,756.00	190,756.00								03 De Febrero 2020/31 De Marzo De 2020	100	100	190,756.00	
7		Rehabilitación de camino Rural tramo cuatro ojos-arenal, suertes	Arenal	Adm. Directa	81	Hab.	2.14	km	98,600.00	98,600.00								7 De Febrero 2020/25 De Febrero De 2020	100	100	98,600.00	
8		Rehabilitación de camino Rural tramo Tenencia Lázaro Cárdenas	Lázaro Cárdenas	Adm. Directa	1965	Hab.	5.00	km.	195,400.00	195,400.00								25 De Marzo 2020/15 De Mayo De 2020	100	100	195,400.00	
9		Rehabilitación de camino Rural tramo "Cerrito del Muerto"	Cerrito del Muerto	Adm. Directa	952	Hab.	3.57	km	200,000.00	200,000.00								17 De Febrero 2020/31 De Marzo De 2020	100	100	200,000.00	
10		Rehabilitación de camino Rural Tramo "El Mango"	El Mango	Adm. Directa	671	Hab.	2.14	km.	100,000.00	100,000.00								01 De Mayo 2020/15 De Junio De 2020	100	100	100,000.00	
11		Rehabilitación de camino Rural tramo "La Colonia"	La Colonia nueva	Adm. Directa	302	Hab.	0.20	km	0.00	0.00												
12		Rehabilitación de camino Rural Tramo "Agua Salada"	Agua Salada	Adm. Directa	652	Hab.	3.57	km.	130,000.00	130,000.00								15 De Junio 2020/31 De Julio De 2020	100	100	130,000.00	
13		Rehabilitación de camino Rural tramo "El Paso"	El Paso	Adm. Directa	88	Hab.	1.42	km	130,000.00	130,000.00								20 De Julio 2020/30 De Agosto De 2020	100	100	130,000.00	
14		Rehabilitación de camino Rural tramo "La Florida"	La Florida	Adm. Directa	741	Hab.	5.00	km.	150,000.60	150,000.60								19 De Octubre 2020/14 De Noviembre De 2020	100	100	150,000.60	
15		Rehabilitación de camino Rural tramo "La Mora"	La Mora	Adm. Directa	846	Hab.	5.00	km	150,000.00	150,000.00								02 De Noviembre 2020/15 De Diciembre De 2020	100	100	150,000.00	
16		Rehabilitación de camino Rural tramo "La Soledad"	La Soledad	contrato/AD	820	Hab.	0.55	km.	80,000.00	80,000.00								17 De Agosto 2020/12 De Septiembre De 2020	100	100	80,000.00	
17		Rehabilitación de camino Rural Tramo "Pucuaro"	Pucuaro	Adm. Directa	415	Hab.	1.71	km	64,800.00	64,800.00								16 De Marzo 2020/11 De Abril De 2020	100	100	64,800.00	
18		Rehabilitación de camino Rural tramo "La Tinaja"	La Tinaja	Adm. Directa	563	Hab.	3.57	km.	150,000.00	150,000.00								22 De Mayo 2020/30 De Julio De 2020	100	100	150,000.00	
19		Rehabilitación de Escuela primaria "El Carrizal"	El Carrizal	Adm. Directa	53	Alumnos	1.00	obra	50,000.00	50,000.00								19 De Octubre 2020/31 De Octubre De 2020	100	100	50,000.00	





MUNICIPIO: 047 JUNGAPEO  
ESTADO: 16 MICHOACAN

RELACION DE OBRAS Y/O ACCIONES A EJECUTAR 2020  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO XXXIII FONDO III, FONDO IV Y F.G.P.

Cuarto: Tercero de 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020

Jungapeo Michoacan 26 de Enero del 2021



2018 - 2021

NO. DE PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	MODALIDAD DE EJECUCION	NUMERO DE BENEFICIARIOS		METAS		ESTRUCTURA FINANCIERA PROGRAMADA										FECHA DE INICIO Y TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	Ejercicio	EMPRESA CONTRATISTA			
				CANT.	UNIDAD	CANT.	UNIDAD	MONTO TOTAL	FISM	FONTAMUN	FGRALP	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS											
41	Pavimentacion de calle con concreto Hidraulico en el Carrizal	El Carrizal	contrato/AD	652	Hab.	1.00	obra	493,790.90	493,790.90											19 De Octubre 2020/ 28 De Noviembre De 2020	100	100	493,790.90		
42	Pavimentacion de calles con concreto Hidraulico "Tenencia Lazaro Cadenas"	Ten. Lazaro Cadenas	contrato/AD	1965	Hab.	1.00	obra	2,000,000.00	2,000,000.00												11 De Noviembre 2020/ 30 De Diciembre De 2020	100	100	2,000,000.00	JOVANY ORIZABA OROZCO
43	Pavimentacion de calles con concreto Hidraulico "El mango"	El Mango	Adm. Directa	671	Hab.	1.00	obra	757,350.11	757,350.11												19 De Marzo 2020/ 30 De Julio De 2020	100	100	757,350.11	JOVANY ORIZABA OROZCO
44	Pavimentacion de calles con concreto Hidraulico "La Garita"	La Garita	Adm. Directa	867	Hab.	1.00	obra	399,999.13	399,999.13												14 De Sep. 2020/ 15 De Octubre De 2020	100	100	399,999.13	
45	Pavimentacion de calle con concreto Hidraulico en la colonia los Hornos	Los Hornos	Adm. Directa	520	Hab.	1.00	obra	445,221.99	445,221.99												05 De Agosto 2020/ 30 De Septiembre De 2020	100	100	445,221.99	
46	Pavimentacion de calles con concreto Hidraulico "La Tnaja Colonia Magisterio"	La Tnaja	Adm. Directa	563	Hab.	obra	1.00	0.00	0.00																
47	Rehabilitacion de Alumbrado Publico	Jungapeo de Juarez	Adm. Directa	5073	Hab.	1.00	obra	249,999.99	249,999.99												23 De Marzo 2020/ 30 De Noviembre De 2020	100	100	249,999.99	Jose Arturo Cuevas Soto
48	Pavimentacion de camino cuatro ojos-Guasimas.	Guasimas	contrato/AD	113	Hab.	1.00	km.	1,878,520.05	1,878,520.05												01 De Junio 2020/ 31 De Agosto De 2020	100	100	1,878,520.05	
49	Rehabilitacion de camino Jungapeo-Cuatro ojos	Vega	Adm. Directa	563	Hab.	6.22	km.	120,000.02	120,000.02												15 De Abril 2020/ 30 De Abril De 2020	100	100	120,000.02	
50	Rehabilitacion de camino La "Galera Piedras de Jumbre"	Agua Salada	Adm. Directa	652	Hab.	4.00	km.	60,000.00	60,000.00												20 De Abril 2020/ 11 De Junio De 2020	100	100	60,000.00	
51	Rehabilitacion de camino "Agua Salada 20 de Noviembre"	Viente de Noviembre	Adm. Directa	138	Hab.	1.75	km.	60,000.00	60,000.00												15 De Abril 2020/ 30 De Abril De 2020	100	100	60,000.00	
52	Rehabilitacion de camino Jungapeo-pucucuro	Jungapeo de Juarez	Adm. Directa	9010	Hab.	3.20	km.	211,061.00	211,061.00												3 De Febrero 2020/ 31 De Marzo De 2020	100	100	211,061.00	
53	Rehabilitacion de camino Pucucuro-Sociedad	Jungapeo de Juarez	contrato/AD	5073	Hab.	68.00	apoyo	2,250,000.00	2,250,000.00												01 De Junio 2020/ 31 De Julio De 2020	100	100	2,250,000.00	JOVANY ORIZABA OROZCO
54	Rehabilitacion de camino Sociedad-Huanguitlo	Jungapeo de Juarez	contrato/AD	5073	Hab.	68.00	apoyo	2,000,000.00	2,000,000.00												01 De Julio 2020/ 31 De Julio De 2020	100	100	2,000,000.00	JOVANY ORIZABA OROZCO
55	Rehabilitacion de canales de riego	Mora	Adm. Directa	846	Hab.	336.00	ml	75,000.00	75,000.00												24 De Julio 2020/ 31 De Octubre De 2020	100	100	75,000.00	
56	Rehabilitacion de canales de riego	La Florida	Adm. Directa	741	Hab.	336.00	ml	148,811.77	148,811.77												13 De Enero 2020/ 30 De Marzo De 2020	100	100	148,811.77	
57	Rehabilitacion de canales de riego	Huanguitlo	Adm. Directa	652	Hab.	336.00	ml	119,023.91	119,023.91												19 De Marzo 2020/ 31 De Octubre De 2020	100	100.0	119,023.91	
58	Mejoramiento de Escuela Primaria de Agua Salada "Felipe Carrillo Puerto Clave -160P10775-H"	Agua Salada	Adm. Directa	652	Hab.	1.00	obra	59,999.99	59,999.99												09 De Marzo 2020/ 01 De Abril De 2020	100	100	59,999.99	
59	Rehabilitacion de aula "Los Salas"	Los Salas	Adm. Directa	250	Hab.	1.00	obra	30,000.00	30,000.00												24 De Septiembre 2020/ 17 De Octubre De 2020	100	100	30,000.00	



MUNICIPIO: 047 JUNGAPERO  
ESTADO: 16 MICHOACAN

RELACION DE OBRAS Y/O ACCIONES A EJECUTAR 2020  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
RAMO XXXIII FONDO III, FONDO IV Y F.G.P.

Cuarto: Tercero de 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020

Jungapeo Michoacan 26 de Enero del 2021



2018 - 2021

No.	FONDO DE PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION	MODALIDAD DE EJECUCION	NUMERO DE BENEFICIARIOS		METAS		ESTRUCTURA FINANCIERA PROGRAMADA						FECHA DE INICIO Y TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	Ejercido	EMPRESA CONTRATISTA	
					CANT.	UNIDAD	CANT.	UNIDAD	MONTO TOTAL	FISM	FORAMUH	F.GRALP.	ESTATAL	FEDERAL						PARTICULAR / OTROS
60		Construcción de Puente Alcantarilla. El Mezquite	El Mezquite	contrato/AD	49	m2	1.00	obra	300,000.00	300,000.00							14 De Sep. 2020/ 27 De Nov. De 2020	100	300,000.00	JOVANY ORIZABA OROZCO
61		Construcción de Puente Alcantarilla. "Coporo"	Coporo	Adm. Directa	49	m2	1.00	obra	652,046.25	652,046.25							01 De Junio 2020/ 20 De Agosto De 2020	100	652,046.25	
62		Pavimentación de calles con concreto Hidráulico. "Calle Reforma"	Jungapeo de Juárez	contrato/AD	5073	HAB.	473.22	m2	404,924.58	404,924.58							14 De Sep. 2020/ 09 De Oct. De 2020	100	404,924.58	ML DISEÑO Y CONSTRUCCION
63		Rehabilitación del camino Entronque Ivangutito - Mora	Huangutito	Adm. Directa	1075	Hab.	0.72	km.	292,110.05	292,110.05							21 De Marzo 2020/ 24 De Junio De 2020	100	292,110.05	
64		Construcción de Aula 6a8 en escuela primaria del Cerro del Muerto "Miguel Hidalgo Clave 16DPR2102-1	El Cerro del Muerto	contrato/AD	952	Hab.	95.00	m2	390,000.00	390,000.00							9 De Junio 2020/ 04 De Septiembre De 2020	100	390,000.00	Corporativo comercializador de Michoacán S.A. De C.V.
65		Construcción de Muro de Contención camino al pantón	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	5073	Hab.	1.00	obra	338,025.95	338,025.95							10 De Febrero 2020/ 09 De Abril De 2020	100	338,025.95	
66		Rehabilitación del sistema de drenaje y alcantarillado	Tenencia Lázaro Cárdenas	Adm. Directa	1965	Hab.	1.00	sistema	150,000.00	150,000.00							16 De Octubre 2020/ 30 De Noviembre De 2020	100	150,000.00	
67		Construcción de Muro de Contención en la Localidad de la Vega	La Vega	Adm. Directa	846	Hab.	23.00	ml.	200,406.93	200,406.93							10 De Febrero 2020/ 31 De Marzo De 2020	100	200,406.93	
68		Construcción de Andador y Rehabilitación de Drenaje Sanitario en la localidad del Cerro.	El Cerro del Muerto.	contrato/LP.	952	Hab.	1070.00	ml	5,912,075.00				5,912,075.00							
69		Construcción de Andador en la Localidad de la Soledad.	La Soledad	contrato/AD	820	Hab.	760.00	m2	2,046,999.01				2,046,999.01				30 de Diciembre 2019/ 29 De Febrero De 2020	100	2,046,999.01	Francisco Javier Esquivel López
70		Construcción de Salón de Usos Múltiples en la Localidad de la Mora	La Mora	Adm. Directa	846	Hab.	1.00	obra	30,755.47		30,755.47						18 De Mayo 2020/ 31 De Julio De 2020	100	30,755.47	
71		Construcción de Sanitarios en la Localidad del Espinal 2a etapa. Esc. Prim. Ricardo Flores Magon Clave 16DPR4317-4"	El Espinal	Adm. Directa	110	Hab.	42.00	M²	143,830.01	143,830.01							25 De Mayo 2020/ 30 De Junio De 2020	100	143,830.01	
72		Tachado en área de impartición física Esc. Secundaria General Ignacio López Rayón	La Garita	contrato/AD	400	alumnos	748.58	m2	810,000.00	810,000.00							07 De Septiembre 2020/ 14 De Noviembre De 2020	100	810,000.00	JUAN PABLO ESPINOZA RODRIGUEZ
73		Tachado en área de impartición física en Esc. Primaria de Pucuro "Emiliano Zapata Clave 2487-4"	Pucuro	contrato/AD	138	Hab.	1.00	obra	500,625.64	500,625.64							25 De Mayo 2020/ 04 De Septiembre De 2020	100	500,625.64	
74		Construcción de sanitarios en CAC La Vega	La Vega	Adm. Directa	11	Alumnos	1.00	obra	0.00	0.00										
75		Construcción de Aula 6a8 en Esc. Prim. Puerto Itziapo. "Benito Juárez Clave 16DPR2473-2"	Puerto Itziapo	contrato/AD	20	Alumnos	1.00	obra	0.00	0.00				0.00						
76		Mejoramiento En Escuela Primaria del Barro "Constitución de 1857 Clave 16DPR0777-4"	El Barro	Adm. Directa	60	Alumnos	1.00	obra	60,000.00	60,000.00							11 De Octubre 2020/ 11 De Noviembre De 2020	100	60,000.00	
77		Mejoramiento de CAC del Barro	El Barro	Adm. Directa	6	Alumnos	1.00	obra	0.00	0.00										
78		Mejoramiento En Escuela Primaria de la Mora "Ignacio López Rayón Clave 16DPR0785-0"	La Mora	Adm. Directa	180	Alumnos	1.00	obra	0.00	0.00										
79		Pavimentación de calle El Aleman -San Pedro	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	5073	personas	1.00	obra	499,999.97	499,999.97							26 De Octubre 2020/ 30 De Noviembre De 2020	100	499,999.97	



MUNICIPIO: 047 JUNGAPERO  
ESTADO: 16 MICHOACAN

RELACION DE OBRAS Y/O ACCIONES A EJECUTAR 2020  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
RAMO XXXII FONDO B, FONDO IV Y F.S.P.

Cuarto: Tercero de 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020

Jungapeo Michoacan 26 de Enero del 2021



2018 - 2021

ORDEN DE EJECUCION	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION	MODALIDAD DE EJECUCION	NUMERO DE BENEFICIARIOS		METAS		ESTRUCTURA FINANCIERA PROGRAMADA							FECHA DE INICIO Y TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	Ejercido	EMPRESA CONTRATISTA		
				CANT.	UNIDAD	CANT.	UNIDAD	MONTO TOTAL	FGM	FORTAMUN	F.GRALP.	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS							
80	Techoado en area de Imperdición fisica en preescolar de Agua Salada "Meytis"	Agua Salada	Adm. Directa	652	Hab.	1.00	obra	135,000.00	135,000.00								28 De Septiembre 2020/ 17 De Noviembre De 2020	100	100	135,000.00	
81	Amp. Eléctrica colonia el Pozo Azul	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	5073	personas	1.00	obra	20,766.23	20,766.23								04 De Mayo 2020/ 30 De Mayo De 2020	100	100	20,766.23	
82	Rehabilitación en TV Secundaria del Barro	Barro	Adm. Directa	235	personas	1.00	obra	120,000.00	120,000.00								02 De Marzo 2020/ 18 De Noviembre De 2020	100	100	120,000.00	
83	Rehabilitación del camino cantonal, Cantonal-Barro	Cantonal	Adm. Directa	373	personas	2.50	km.	0.00	0.00												
84	Pavimentación de calles con concreto hidráulico la colonia	Colonia	Adm. Directa	302	personas	875.00	m2	368,901.98	368,901.98								19 De Marzo 2020/ 07 De Octubre De 2020	100	100	368,901.98	
85	Construcción de Muro Perimetral en T.V. Secundaria "Huanguilco"	Huanguilco	Adm. Directa	3075	personas	1.00	obra	0.00	0.00												
86	Amp. Calle al Cloran entre Barro Juárez y el Cloran	Tenencia Lázaro Cárdenas	contrato/AD	1965	personas	1.00	obra	120,275.02	66,151.52					12,027.50	42,096.00		01 De Octubre 2020/ 30 De Octubre De 2020	100	100	66,151.52	
87	Amp. En la Colonia Las Anonas entre Jungapeo	Las Anonas	contrato/AD	550	personas	1.00	obra	233,153.76	155,037.13					23,315.38	54,801.25		14 De Septiembre 2020/ 06 De Noviembre De 2020	100	100	155,037.13	
88	Rehabilitación de Unidad Deportiva Lic. Ignacio López Rayón	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	5073	Hab.	1.00	obra	161,100.80		161,100.80							02 De Marzo 2020/ 18 De Marzo De 2020	100	100	161,100.80	
89	Cerro Perimetral en T.V. Secundaria "Las Escobas"	Las Escobas	Adm. Directa	750	Hab.	1.00	obra	28,061.93	28,061.93								10 De Agosto 2020/ 16 De Sep. De 2020	100	100	28,061.93	
90	Rehabilitación de Calle Fco. I. Madero	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	5073	Hab.	1.00	obra	68,164.01	68,164.01								08 De Mayo 2020/ 20 De Junio De 2020	100	100	68,164.01	
91	Techoado en salón de Usos Múltiples en la localidad del Barro	El Barro	Adm. Directa	235	Hab.	124.50	m2	124,200.00		124,200.00							03 De Septiembre 2020/ 15 De Octubre De 2020	100	100	124,200.00	
92	Techoado en salón de Usos Múltiples en la colonia San Pedro	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	5073	Hab.	237.65	m2	139,226.00		139,226.00							02 De Noviembre 2020/ 18 De Diciembre De 2020	100	100	139,226.00	
93	Techoado en secundaria Ignacio López Rayón	La Garita	Adm. Directa				m2	49,154.17		49,154.17							13 De Marzo 2020/ 30 De Mayo De 2020	100	100	49,154.16	
94	Rehabilitación de Supervisión Escolar 075	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	5073	Hab.	1.00	obra	16,949.99	16,949.99								14 De Sep. 2020/ 30 De Oct. De 2020	100	100	16,949.99	
95	Rehabilitación de camino Rural tramo, puerto Itzapote Escobas-calmena	Puerto Itzapote	Adm. Directa	243	Hab.	1.00	obra	99,189.14	99,189.14								03 De Oct. 2020/ 14 De Oct. De 2020	100	100	99,189.14	
96	Rehabilitación de Esc. Primaria Luis Donaldo Colosio "El Alemán Clave 160964987-4"	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	5073	Hab.	1.00	obra	27,376.00	27,376.00								18 De Mayo 2020/ 24 De Junio De 2020	100	100	27,376.00	
97	Rehabilitación del jardín "Benito Juárez García"	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	5073	Hab.	1.00	obra	199,376.01	199,376.01								01 De Marzo 2020/ 31 De Marzo De 2020	100	100.00	199,376.01	
98	Construcción de Sanitarios en Salón de Usos Múltiples	Agua Salada	Adm. Directa	652	Hab.	1.00	obra	116,031.02		116,031.02							10 De Agosto 2020/ 18 De Septiembre De 2020	100	100	116,031.02	
99	Rehabilitación de Escuela T.V. Secundaria "La Mina"	La Mina	Adm. Directa	16	Alumnos	48.00	m2	120,000.00	120,000.00								20 De Mayo 2020/ 15 De Junio De 2020	100	100	120,000.00	



MUNICIPIO: 047 JUNGAPERO

ESTADO: 16 MICHOACAN

RELACION DE OBRAS Y/O ACCIONES A EJECUTAR 2020  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
RAMO XXXIII FONDO III FONDO IV Y F.G.P.

Cuarto: Tercero de 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020

Jungapeo Michoacan 26 de Enero del 2021



2018 - 2021

No.	FONDO DE PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	UBICACION	MODALIDAD DE EJECUCION	NUMERO DE BENEFICIARIOS		METAS		ESTRUCTURA FINANCIERA PROGRAMADA						FECHA DE INICIO Y TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	Ejercido	EMPRESA CONTRATISTA				
					CANT.	UNIDAD	CANT.	UNIDAD	MONTO TOTAL	FISM	FORTAMUI	F.GRALP.	ESTATAL	FEDERAL						PARTICULAR / OTROS			
100		Rehabilitación de Drenaje y Alcantarillado calle Independencia "La Garita"	La Garita	Adm. Directa	867	Hab.	1.00	obra	186,870.40	186,870.40								27 De Abril 2020/ 19 De Junio De 2020	100	100	186,870.40		
101		Rehabilitación del Sistema de Agua Potable "Piedras de Lumbre"	Piedras de Lumbre	Adm. Directa	250	Hab.	1.00	obra	0.00	0.00													
102		Pavimentación de calle en el Tepehuaje	Anonas	Adm. Directa	550	Hab.	1.00	obra	170,240.00	170,240.00								08 De Junio 2020/ 20 De Junio De 2020	100	100	170,240.00		
103		Construcción del Sistema de Drenaje y Alcantarillado "Pucuario"	Pucuario	Adm. Directa	415	Hab.	1.00	obra	100,000.00	100,000.00								01 De Noviembre 2020/ 18 De Diciembre De 2020	100	100	100,000.00		
104		Techado en área de Impartición física T.V. Secundaria Lazaro Cardenas	Tenencia Lazaro Cardenas	Adm. Directa	82	Alumnos	410.00	m2	416,226.03	416,226.03								27 De Abril 2020/ 27 De Junio De 2020	100	100	416,226.03		
105		Pavimentación de calle sin concreto Hidráulico "El Puerto de Jungapeo"	El Puerto de Jungapeo	Adm. Directa	413	Hab.	obra	1.00	137,600.16	137,600.16								02 De Noviembre 2020/ 18 De Diciembre De 2020	100	100	137,600.16		
106		Techado en área de impartición física en Esc. Prim. Puerto Itzapo. "Rafael Ramirez Clave 18DPRS395G"	Puerto Itzapo	contrato/AD	20	Alumnos	1.00	obra	690,000.00	690,000.00								03 De Agosto 2020/ 30 De Octubre De 2020	100	100	690,000.00	Constructora Ocre Mora	
107		Construcción de Tanque de Alm. Para Agua Potable	La Cuesta Colorada	Adm. Directa	20	Alumnos	1.00	obra	69,700.00	69,700.00								20 De Octubre 2020/ 18 De Diciembre De 2020	100	100	69,700.00		
108		Ampliación de Energía Eléctrica Calle Enrique Alvarado "Lazaro Cárdenas".	Lázaro Cárdenas	Adm. Directa	84	Hab.	132.00	ml.	43,590.86	43,590.86								12 De Ago. 2020/ 30 De Sep. De 2020	100	100	43,590.86		
109		Ampliación de Energía Eléctrica Priv. Nicolas Bravo "Colonia Lazaro Cárdenas".	Lázaro Cárdenas	Adm. Directa	80	Hab.	1.00	obra	53,684.85				53,684.85					30 De Ago. 2020/ 30 De Sep. De 2020	100	100	53,684.46		
110		Pavimentación de calle calle s/n con concreto Hidráulico las suertes	Las Suertes	Adm. Directa	81	Hab.	60.00	ml.	79,999.04	79,999.04								09 De Nov. 2020/ 30 De Nov. De 2020	100	100	79,999.04		
111		Pavimentación de calle calle Prol. Nicolas Bravo con concreto Hidráulico "Lazaro Cárdenas"	Lázaro Cárdenas	contrato/AD	1965	Hab.	1.00	obra	270,000.00	270,000.00								01 De Nov. 2020/ 18 De Dic. De 2020	100	100	270,000.00	JUAN PABLO ESPINOZA RODRIGUEZ	
112		Pavimentación de calle "El Clarín" con concreto Hidráulico "Lazaro Cárdenas"	Lázaro Cárdenas	Adm. Directa	1965	Hab.	1.00	obra	79,999.99	79,999.99								01 De Nov. 2020/ 18 De Dic. De 2020	100	100	79,999.99		
113		Construcción de Drenaje y Alcantarillado calle Reforma en Jungapeo de Juárez	Jungapeo De Juárez	Adm. Directa	5073	Hab.	1.00	obra	32,073.49	32,073.49								14 De Sep. 2020/ 25 De Sep. De 2020	100	100	32,073.49		
114		Rehabilitación de Drenaje Pluvial Privada de Hidalgo	Jungapeo De Juárez	contrato/AD	5073	Hab.	1.00	obra	110,739.71	110,739.71								28 De Oct. 2020/ 05 De Nov. De 2020	100	100	110,739.71	JOVANY ORIZABA OROZCO	
115		Rehabilitación de camino Rural tramo, la tinaja-canal grande	la Tinaja	Adm. Directa	563	Hab.	1.00	obra	70,000.00	70,000.00								03 De Nov. 2020/ 30 De Nov. De 2020	100	100	70,000.00		
116		Rehabilitación de camino Rural tramo, puerto de Jungapeo-los Hornos	Puerto de Jungapeo	Adm. Directa	413	Hab.	1.00	obra	50,000.01	50,000.01								03 De Nov. 2020/ 18 De Dic. De 2020	100	100	50,000.01		
117		Techado en área de impartición física Esc. Prim. Guadalupe Victoria 16DPR0788L	Las Escobas	Adm. Directa	759	Hab.	1.00	obra	75,000.00	75,000.00								03 De Nov. 2020/ 30 De Nov. De 2020	100	100	75,000.00		
118		Rehabilitación del camino Jungapeo-Desviación.	Jungapeo de Juárez	Adm. Directa	5073	Hab.	1.00	obra	316,839.31	316,839.31								02 De Nov. 2020/ 14 De Nov. De 2020	100	100	316,839.31		
119		Rehabilitación del Sistema de drenaje y Alcantarillado	La Mora	Adm. Directa	846	Hab.	1.00	obra	80,000.00	80,000.00								16 De Nov. 2020/ 18 De Dic. De 2020	100	100	80,000.00		



MUNICIPIO: 647 JUNGAPEO

ESTADO: 16 MICHOACAN

RELACION DE OBRAS Y/O ACCIONES A EJECUTAR 2020

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PLANO XXXIII FONDO III, FONDO IV Y F.G.P.

Cuarto: Tercero de 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020

Jungapeo Michoacan 26 de Enero del 2021

2018 - 2021



No. de Proyecto	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION	MODALIDAD DE EJECUCION	NUMERO DE BENEFICIARIOS		METAS		ESTRUCTURA FINANCIERA PROGRAMADA							FECHA DE INICIO Y TERMINO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	Ejercido	EMPRESA CONTRATISTA				
				CAAT	UNIDAD	CAAT	UNIDAD	MONTO TOTAL	FISCA	FEDERATIVA	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULARES / OTROS									
120	Construccion de drenaje y alcantarillado "TOLUQUILLA"	Toluquilla	Adm. Directa	40	Hab.	1.00	obra	99,999.83	99,999.83									29 De Oct. 2020/ 18 De Dic. Da 2020	100	100	99,999.83		
121	Terminado en area de Imparticion Fisica en Auditorio Municipal "Ignacio Lopez Rayon"	Jungapeo de Jalisco	Adm. Directa	5073	Hab.	1.00	obra	525,990.78		525,990.78								01 De Dic. 2020/ 31 De Dic. Da 2020	100	100	525,990.78		
122	Rehabilitacion del camino Tramo Unidad Deportiva-La Antena km. 1+200 al km. 3+200	Jungapeo de Jalisco	Adm. Directa	5073	Hab.	1.00	obra	124,000.00			124,000.00							01 De Dic. 2020/ 31 De Dic. Da 2020	100		124,000.00		
	PS DE CASOS INDIRECTOS																						
	PS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
TOTAL								39,242,043.17	29,826,585.54	1,146,458.24	177,064.85	79,907,401	35,342.88	96,897.25									33,197,277.64



*for [Signature]*

Arq. José Luis Rodríguez  
Presidente Mpal.

CP. Laura Salas Arco  
Tesorera Mpal.

C. Rosendo Luna Colco  
Director de Obras Publicas

Lic. Carlos Manuel Avila Sarano  
Contralor Mpal.

Profr. Lorena Guzmán Paniagua  
Síndico Municipal.